

Závěrečné vyhodnocení akce (projektu)

Identifikační údaje			
Poskytovatel	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/7, 11812 Praha 1	Identifikační číslo	133D311000144
		Identifikační číslo EIS	
		Typ financování	Ex ante
Název programu	13331 - Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky		
Název akce (projektu)	Mateřská škola Malé Kyšice		
Účastník Osoba oprávněná IČ / RČ Telefon E-mail	Obec Malé Kyšice, Míru 72, Malé Kyšice Jan Kuna starosta 00640557 / 724180443 ou.malkysice@volny.cz		
	Alokace v území (LAU)	CZ0203 Kladno	
	Místo realizace projektu	Malé Kyšice	

Kód	Termíny akce (projektu)	Ukončení	Závaznost	Vyhov.
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem	30.06.2019	max	
	Skutečnost	29.01.2020		Ne
2022	Vydání Registrace akce (projektu)	02.01.2019	max	
	Skutečnost	02.01.2019		Ano
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)	31.12.2019	max	
	Skutečnost	21.12.2019		Ano

Cíl akce (projektu):
Došlo k vybudování nových vlastních prostor MŠ pro 28 dětí, kde došlo k navýšení rejstříkové kapacity oproti současnému stavu o 8 dětí.

Kód	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Vyhovuje
4	počet dětí - MŠ	dítě	20,00	28,00	30.06.2019	
	Skutečnost	dítě	20,00	28,00	01.03.2020	Ne

Kód	Název parametru	Měrná jednotka	Hodnota	Závaznost	Minimální hodnota *	Maximální hodnota *	Vyhov.
25	obestavěný prostor-nově získaný	m3	2 015,00	min			
	Skutečnost	m3	2 015,00	min			Ano
26	PUČ-učeben-nově získaná	m2	177,32	min			
	Skutečnost	m2	177,32	min			Ano
27	PUČ-administrativy-nově získaná	m2	17,74	min			
	Skutečnost	m2	17,74	min			Ano
28	PU-stravování-nově získaná	m2	29,50	min			
	Skutečnost	m2	29,50	min			Ano
29	PU-ostatní-nově získaná	m2	749,20	min			
	Skutečnost	m2	749,20	min			Ano
30	PU-celková-nově získaná	m2	973,76	min			
	Skutečnost	m2	973,76	min			Ano

Financování projektu					údaje v Kč		
Kód	Název řádku	Částka celkem ŘD	Skutečnost celkem	Skutečnost projektu	Závaz.	Min/Max hodnota *	Vyhov.
6011	Náklady dokumentace projektu	250 000,00	250 000,00	0,00	NE		Ano
6012	Náklady řízení přípravy a realizace projektu	84 700,00	169 400,00	169 400,00	NE		Ano
601s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	334 700,00	419 400,00	169 400,00			
6090	Náklady pořízení stavebních objektů	13 915 292,00	16 731 692,69	16 731 692,69	NE		Ano
609s	Náklady budov a staveb	13 915 292,00	16 731 692,69	16 731 692,69			
64ps	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	14 249 992,00	17 151 092,69	16 901 092,69			
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	9 401 065,00	8 788 250,14	8 788 250,14	MAX		Ano
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	9 401 065,00	8 788 250,14	8 788 250,14			
6678	VZ - Vlastní zdroje na neuznatelné náklady	424 895,82	424 895,82	0,00	NE		Ano
6679	VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu	4 424 031,18	7 937 946,73	8 112 842,55	MIN		Ano
667s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	4 848 927,00	8 362 842,55	8 112 842,55			
69zs	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	14 249 992,00	17 151 092,69	16 901 092,69			
SOUHRN ZA SR INV		9 401 065,00	8 788 250,14	8 788 250,14			
SOUHRN ZA SR		9 401 065,00	8 788 250,14	8 788 250,14			
z toho prostředky EU		0,00	0,00	0,00			
z toho prostředky FM		0,00	0,00	0,00			
SOUHRN ZA SR A ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU		9 401 065,00	8 788 250,14	8 788 250,14			
SOUHRN ZDROJŮ BEZ SR A ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU		4 848 927,00	8 362 842,55	8 112 842,55			
SOUHRN ZDROJŮ CELKEM		14 249 992,00	17 151 092,69	16 901 092,69			

* V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

Podmínky účasti státního rozpočtu z posledního platného ŘD

Při závěrečném vyhodnocení akce bylo zjištěno nedodržení termínu realizace akce a data dosažení cílové hodnoty indikátoru. Příjemce dotace byl vyzván k vrátce části dotace dne 15. 10. 2021, č.j. MSMT-27863/2018-18. MŠMT odeslalo na Finanční úřad pro Středočeský kraj informaci o aplikaci § 14f odst. 3 rozpočtových pravidel k vrácení částky ve výši 220 000,- Kč, č.j. MSMT-27863/2018-22. Částka vratky dotace byla v plné výši vrácena na účet MŠMT dne 2. 11. 2021. Dotace SR byla poskytnuta v plné výši. Nevyčerpané prostředky SR ve výši 612 814,86 Kč byly MŠMT vráceny. Vratka prostředků SR byla zaúčtována dne 14. 1. 2020. Výše uznatelné části VZ splňuje podmínku minimální závaznosti. Do celkové výše VZ byly započteny prostředky ve výši 1 500 000,- Kč poskytnuté Středočeským krajem. Celkově byly VZ překročeny o 3 263 915,55 Kč.

Závěrečné hodnocení správce programu

MŠMT ukončuje závěrečné vyhodnocení akce bez podezření na porušení rozpočtové kázně.

Schválení poskytovatelem				Razítko a podpis
Vypracoval	Ing. Jakub Chlebuš			
Telefon	234811 2368	E-mail	jakub.chlebus@msmt.cz	
Schválil	Ing. Yveta Kurfürstová			
Č.j.	MSMT-27863/2018-23			
Útvar	odbor investic			Datum podpisu
Funkce	ředitelka odboru investic			