

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

dle NV č. 191/2022
evidenční číslo: 080/2024

Datum provedení revize: 26.11.2024

Název a sídlo organizace (objekt): Obec Malé Kyšice Míru 72 273 51 Malé Kyšice IČO: 00640557	Odběrné místo: Mateřská škola Malé Kyšice Spojovací 198 273 51 Malé Kyšice
Jméno a příjmení revizního technika:	David Nedvěd
Evidenční číslo osvědčení:	4686/24/R-PZ F1,F2,F3,G1,G2,G3

Druh revize: provozní

Označení zařízení, předmět revize:

Hlavní uzávěr plynu, regulátor tlaku plynu, odběrné plynové zařízení a uzávěry plynových spotřebičů a plynový kotel.

Druh zařízení: F, G


Za provozovatele se zúčastnil: majitel nemovitosti

Celkové zhodnocení zařízení: plynové zařízení je schopno bezpečného provozu a je možné ho do provozu uvést

Zpráva obsahuje: 3 stran

V Kladně dne: 26.11.2024

Rozdělovník: 2x – provozovatel
1x – montážní firma



Podpis a otisk razítka
revizního technika PZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

A: *Technické hodnoty revidovaného zařízení*

B: *Údaje o měření a zkouškách*

C: *Zjištěné závady a nedostatky*

D: *Údaje o odstranění závad z předchozích revizí*

E: *Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení*

F: *Celkové zhodnocení*

A: Technické hodnoty revidovaného zařízení:

Hlavní uzavěr plynu HUP KK DN 25 je umístěn do větrané uzamykatelné skříně v oplocení, která je přístupná z ulice, na hranici pozemku investora. Za hlavním uzavěrem plynu je umístěn regulátor tlaku plynu Fisher 300/2,1 kPa a plynoměr G4, rozteč 250mm, výr.č. 7250604. Za plynoměrem je instalován ruční uzavěr plynu KK DN25 a přechod na Pe potrubí průměr 32. Pro část plynovodu uloženého v zemi platí ČSN EN 12 007 a TPG 702 01. Z výkopu vede plynovod v ochranné trubce na fasádu, kde po přechodu na měděné potrubí vstupuje do objektu kolmo přes obvodovou zeď a přes těsněnou chráničku. Vnitřní plynovod CU22 je veden pod stropem do přízemí do technické místnosti, kde je instalován nástěnný plynový kondenzační kotel Bosch Condens 28 kW s ohřevem TUV, výr.č.8290-959-077471-7736901543. Před plynovým kotlem je instalován ruční uzavěr plynu KK DN 20. Spotřebič typu C. Přívod vzduchu a odvod spalin je vytvořen koncentrickým odtahem spalin 125/80 jako vzduchospalinová cesta originálními díly dodávanými výrobcem a vyvedeným přes střešní konstrukci do venkovního prostoru.

Vnitřní plynovod je veden v objímkách přichycených do zdiva nebo v drážkách zdiva a při prostupu stavebními konstrukcemi je veden v chráničkách. Plynovod je zhotoven z měděných trubek a je spojen až na místa napojení spotřebičů a armatur lisováním. Plynovod je uzemněn a v drážkách chráněn vhodným ocelovým profilem proti mechanickému poškození. Odběrné plynové zařízení odpovídá ČSN EN 1775 a TPG 704 01.

B: Údaje o měření a zkouškách:

- zkouška těsnosti dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01 ze dne: 26.11.2024
zápis č.: 080/2024
 - zkouška těsnosti svárů a rozebíratelných spojů pěnотvorným roztokem,
zkouška ovladatelnosti plynových uzavěrů,
kontrola atestů použitých materiálů,
kontrola projektové dokumentace:
 - kontrola oprávnění montážní firmy: NESYDGAS,s.r.o., evid. č. 3503/2/13/PZ-M-f,g
Dubská 221, 272 03 Kladno 3
 - kontrola osvědčení svářeče: Šnábl Jiří
ev. číslo: dle TPG 700 01 14415/2/17/M-PZ-f,g
- vyjádření plynárenského podniku**

TECHNICKÁ ZPRÁVA

A: Technické hodnoty revidovaného zařízení
B: Údaje o měření a zkouškách
C: Zjištěné závady a nedostatky
D: Údaje o odstranění závad z předchozích revizí
E: Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení
F: Celkové zhodnocení

Návrh termínu
odstranění
závad do:

C: Zjištěné závady a nedostatky:

Nebyly zjištěny žádné závady bránící bezpečnému provozu plynového zařízení.

D: Údaje o odstranění závad z předchozích revizí:

Jedná se o provozní revizi.

E: Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení:

Byla provedena revize spalínových cest a kontrola plynového kotle dne 26.11.2024 - PLYNKOM s.r.o.
Dále byla provedena revize TNS dne 14.06.2024 – Mgr. Martin Čermák.

F: Celkové zhodnocení:

Plynové zařízení je schopno bezpečného provozu a je možné ho do provozu uvést.

Příští kontrolu plynového kotle a odtahu spalin doporučuji provést nejpozději do 11/2025 a revizi TNS nejpozději do 06/2025.

Příští provozní revizi doporučuji provést nejpozději do 11/2025.

Upozorňuji na nutnost:

- při provozu plynového zařízení dodržovat zákonné předpisy a platné ČSN TPG 704 01
- dodržovat předepsané termíny kontrol a revizí PZ (ČSN EN 1775 a TPG 704 01 a 609 01, Vyhláška č. 250/2021 Sb. a Nařízení vlády č. 191/2022 Sb.)
- uvedení spotřebičů do provozu oprávněnou organizací
- po vpuštění plynu splnit požadavky TPG 800 03 a TPG 609 01

O ZKOUŠCE TĚSNOSTI a PEVNOSTI PLYNOVODU č. 080/2024

Objekt č.: 198	ulice: Spojovací	č. bytu:	poschodí:	obec: Malé Kyšice
Odběratel / název a sídlo /: Obec Malé Kyšice Míru 72 273 51 Malé Kyšice IČO: 00640557		Investor: Mateřská škola Malé Kyšice Spojovací 198 273 51 Malé Kyšice		
Montážní organizace / název a sídlo /: David Nedvěd Dubská 221 272 03 Kladno-Dubí				
Číslo oprávnění (Vyhl. č. 21/1979 Sb., v platném znění): ev.č.3503/2/13/PZ-M-f,g				
Plynovod:		stávající		
TECHNICKÉ HODNOTY ZAŘÍZENÍ				
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodů): Plynovod DN 32, 25, 20, 15 je vymezen HUP – KK DN 25 a uzávěry plynových spotřebičů - KK DN 20 -1x				
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: plynovod DN 32, 25, 20, 15 objem zkoušeného plynovodu: provozní přetlak:		Celkem	do 100 bm do 50 Litrů 2,1 kPa	
Zkušební médium:		provozní tlak plynu		
Digitální tlakoměr PTLD, přesnost 0,5 %, výr.č. E120044				
Předepsaný zkušební přetlak (ČSN EN 1775, TPG 704 01): Teplota:		10kPa, max. 100kPa 5°C		
Datum provedení zkoušky:		26.11.2024		
Doba trvání zkoušky:		15 + 15min.		
Výsledek zkoušky: Zařízení vyhovělo předepsanému zkušebnímu přetlaku:		ano		

DAVID NEDVĚD ②
OPRAVY, SERVIS A REVIZE
PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Dubská 221, 272 03 Kladno - Dubí
tel.: 312 645 244
IČ: 65257821 DIČ: CZ7608051187

Název oprávněné organizace
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

*Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení*

V Kladně

dne: 26.11.2024